

Ⅶ その他 1 施設・設備に関する計画

中期計画別紙			中期計画別紙に基づく年度計画			実績		
施設・設備の内容	予定額(百万円)	財源	施設・設備の内容	予定額(百万円)	財源	施設・設備の内容	実績額(百万円)	財源
実験研究棟 (デザイン工学系)	総額 533	施設整備費補助金 (377)	ライフライン 再生(給排水 設備)	199	国立大学法人等施設 整備費補助金 (199)	ライフライン 再生(給排水 設備)	199	国立大学法人等施設 整備費補助金 (199)
小規模改修 (電話交換機 更新等)		(独)大学改革支 援・学位授与機構 施設費交付金 (156)	小規模改修 (防水改修 等)	21	(独)大学改革支 援・学位授与機構 施設費交付金(21)	小規模改修 (防水改修 等)	23	(独)大学改革支 援・学位授与機構 施設費交付金(21)／ 授業料等(2)
<p>(注1)金額については見込みであり、上記のほか、業務の実施状況等を勘案した施設・設備整備や老朽度合等を勘案した施設・設備の改修等が追加されることもあり得る。</p> <p>(注2)小規模改修について平成28年度以降は平成27年度同額として試算している。</p> <p>なお、各事業年度の(独)大学改革支援・学位授与機構施設費交付金については、事業の進展等により所要額の変動が予想されるため、具体的な額については、各事業年度の予算編成過程等において決定される。</p>			<p>注)金額については見込みであり、上記のほか、業務の実施状況等を勘案した施設・設備の整備や老朽度合等を勘案した施設・設備の改修等が追加されることもあり得る。</p>					

○ 計画の実施状況等

ライフライン再生(給排水設備)については、国立大学法人等施設整備費補助金により、一般競争入札手続きを経て令和2年10月に落札業者と契約締結を行った後着工し、令和3年3月に完成した。

また、老朽化や機能劣化に伴う小規模改修については、(独)大学改革支援・学位授与機構施設費交付事業費及び自己資金(授業料等)により、13号館、創造連携センター南棟及び実習棟の屋上防水改修工事を行った。13号館については、一般競争入札手続きを経て令和2年8月に落札業者と契約締結を行った後着工し、令和2年12月に完成した。創造連携センター及び実習棟については、一般競争入札手続きを経て令和2年11月に落札業者と契約締結を行った後着工し、令和3年3月に完成した。